



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COM VESTIÁRIO

LOCAL: EMEF "CONCEIÇÃO GODOI MENUZZO" - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

DATA REFERÊNCIA: SINAPI 08/2014-DESONERADA E BOLETIM CPOS 103

BDI = 10%

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O.	QUANT.	UN.	VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA						TOTAL (R\$)
					1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	
GRUPO I: CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA EMEF "CONCEIÇÃO GODOI MENUZZO"											
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00	conj.	15.632,43	15.632,43						15.632,43
2	MOVIMENTO DE TERRA	1,00	conj.	3.927,04	3.927,04						3.927,04
3	INFRAESTRUTURA	1,00	conj.	45.523,39	45.523,39						45.523,39
4	SUPERESTRUTURA	1,00	conj.	38.679,84		38.679,84					38.679,84
5	PAREDES E PAINÉIS	1,00	conj.	45.268,10		45.268,10					45.268,10
6	COBERTURA	1,00	conj.	498.927,18			299.356,31	199.570,87			498.927,18
7	ESQUADRIAS	1,00	conj.	3.356,19			3.356,19				3.356,19
8	REVESTIMENTOS	1,00	conj.	34.043,65			17.021,83	17.021,83			34.043,65
9	PISOS	1,00	conj.	65.185,26				19.555,58	45.629,68		65.185,26
10	PINTURA	1,00	conj.	59.507,11						59.507,11	59.507,11
11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	1,00	conj.	10.407,01			2.081,40	4.162,80	4.162,80		10.407,01
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,00	conj.	3.366,71			673,34	1.346,68	1.346,68		3.366,71
13	DRENAGEM PLUVIAL	1,00	conj.	9.307,36				4.653,68	4.653,68		9.307,36
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,00	conj.	19.660,85			3.932,17	7.864,34	7.864,34		19.660,85
15	SISTEMA PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	1,00	conj.	1.790,44				1.790,44			1.790,44
16	SERVIÇOS DIVERSOS	1,00	conj.	37.686,37				22.611,82	15.074,55		37.686,37
TOTAL GRUPO I (R\$)				892.268,92	65.082,85	83.947,94	316.378,13	246.191,38	88.059,45	92.609,17	892.268,92
GRUPO II: SERVIÇOS COMPLEMENTARES COM RECURSOS PRÓPRIOS											
17	TERRAPLENAGEM	1,00	conj.	1.615,51	1.615,51						1.615,51
18	INFRAESTRUTURA - BROCAS	1,00	conj.	16.223,04	16.223,04						16.223,04
19	MURO DE ARRIMO	1,00	conj.	5.547,23	5.547,23						5.547,23
20	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE	1,00	conj.	5.448,75	5.448,75						5.448,75
21	PISO DE CONCRETO - ACESSO PELO PÁTIO	1,00	conj.	2.276,81		2.276,81					2.276,81
TOTAL GRUPO II (R\$)				31.111,34	28.834,53	2.276,81	0,00	0,00	0,00	0,00	31.111,34
TOTAIS MENSIS (R\$)				923.380,26	93.917,38	86.224,75	316.378,13	246.191,38	88.059,45	92.609,17	923.380,26
TOTAL GERAL (R\$)					923.380,26						923.380,26

DR. MAURÍCIO DIMAS COMISSO
Prefeito Municipal
Santo Antonio de Posse - SP

ENGº CIVIL WANDO ROBERTO TRENTIN
Responsável pela fiscalização - CREA 5061637383
CREA 5061433765