



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE  
Estado de São Paulo

## CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEL

LOCAL: BAIRRO JD. MARIA HELENA - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	QUANT.	UN.	VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA (12 MESES)						
					1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	
	SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O.										
	CONSTRUÇÃO DA EMEL - JARDIM Mª HELENA										
1	SERVIÇOS INICIAIS	1,00	conj.	140.442,84	140.442,84						
2	INFRAESTRUTURA	1,00	conj.	139.414,17	20.263,08	119.151,09					
3	SUPERESTRUTURA	1,00	conj.	379.752,15		41.218,23	177.280,65	161.253,26			
4	ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRO	1,00	conj.	95.169,13							
5	VIDROS	1,00	conj.	3.584,18							
6	COBERTURA	1,00	conj.	301.206,98					150.603,49	150.603,49	
7	REVESTIMENTOS	1,00	conj.	154.665,45							
8	PINTURA	1,00	conj.	87.729,78							
9	PISO INTERNO	1,00	conj.	178.111,45							
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,00	conj.	88.896,22			8.889,62	8.889,62	8.889,62	8.889,62	
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,00	conj.	84.303,83			8.430,38	8.430,38	8.430,38	8.430,38	
12	ÁREA EXTERNA	1,00	conj.	242.917,83							
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>				<b>1.896.194,01</b>	<b>160.705,92</b>	<b>160.369,32</b>	<b>194.600,66</b>	<b>178.573,27</b>	<b>167.923,49</b>	<b>167.923,49</b>	
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>					<b>1.030.096,16</b>						

1º SEMESTRE

DR. MAURÍCIO DIMAS COMISSO  
PREFEITO MUNICIPAL  
SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

ENGº WANDO ROBERTO TRENTIN  
CREA 5061433765  
DIRETOR DE PLANEJAMENTO PMSAPOSSE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE  
Estado de São Paulo

### CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEI

LOCAL: BAIRRO JD. MARIA HELENA - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	QUANT.	UN.	VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA (12 MESES)						TOTAL (R\$)
					7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	
	<b>SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O.</b>										
	<b>CONSTRUÇÃO DA EMEI - JARDIM Mª HELENA</b>										
1	SERVIÇOS INICIAIS	1,00	conj.	140.442,84							140.442,84
2	INFRAESTRUTURA	1,00	conj.	139.414,17							139.414,17
3	SUPERESTRUTURA	1,00	conj.	379.752,15							379.752,15
4	ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRO	1,00	conj.	95.169,13	35.572,32	59.596,81					95.169,13
5	VIDROS	1,00	conj.	3.584,18						3.584,18	3.584,18
6	COBERTURA	1,00	conj.	301.206,98							301.206,98
7	REVESTIMENTOS	1,00	conj.	154.665,45	87.682,20	35.576,68	31.406,57				154.665,45
8	PINTURA	1,00	conj.	87.729,78				21.932,44	21.932,44	43.864,89	87.729,78
9	PISO INTERNO	1,00	conj.	178.111,45	38.949,89	41.025,55	98.136,01				178.111,45
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,00	conj.	88.896,22	8.889,62	8.889,62	8.889,62	8.889,62	8.889,62	8.889,62	88.896,22
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,00	conj.	84.303,83	8.430,38	8.430,38	8.430,38	8.430,38	8.430,38	8.430,38	84.303,83
12	ÁREA EXTERNA	1,00	conj.	242.917,83		48.583,57	48.583,57	48.583,57	48.583,57	48.583,57	242.917,83
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>				<b>1.896.194,01</b>	<b>179.524,41</b>	<b>202.102,61</b>	<b>195.446,15</b>	<b>87.836,02</b>	<b>87.836,02</b>	<b>113.352,64</b>	<b>1.896.194,01</b>
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>					<b>866.097,85</b>						<b>1.896.194,01</b>
<b>2º SEMESTRE</b>										<b>TOTAL</b>	

DR. MAURÍCIO DIMAS COMISSO  
PREFEITO MUNICIPAL  
SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

ENGº WANDO ROBERTO TRENTIN  
CREA 5061433765  
DIRETOR DE PLANEJAMENTO PMSAPOSSE