



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INFRAESTRUTURA, RECAPE E SINALIZAÇÃO

LOCAL: RUA JOÃO VENTURINI, BAIRRO RESSACA, S. ANTONIO DE POSSE.

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	QUANT.	UN.	VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA			TOTAL (R\$)
					90 DIAS			
SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O.					1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E GALERIAS PLUVIAIS								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.952,00	m2	59.543,96	59.543,96			59.543,96
2	GALERIAS PLUVIAIS	160,00	m	77.097,79	46.258,67	30.839,12		77.097,79
3	GUIAS E SARJETAS	1.141,26	m	61.046,00		61.046,00		61.046,00
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	4.806,00	m2	555.972,67		166.791,80	389.180,87	555.972,67
5	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	3.680,70	m2	232.368,11		232.368,11		232.368,11
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	159,81	m2	8.775,03			8.775,03	8.775,03
7	SERVIÇOS FINAIS	11.632,70	m2	2.326,54			2.326,54	2.326,54
TOTAL (R\$)				997.130,10	105.802,63	491.045,03	400.282,44	997.130,10
BDI (19,60%) (R\$)				195.437,50	20.737,32	96.244,83	78.455,36	195.437,50
TOTAL COM BDI (%) (R\$)				1.192.567,60	126.539,95	587.289,85	478.737,80	1.192.567,60

JOÃO LEANDRO LOLLI
PREFEITO MUNICIPAL
SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

ENG. Leonardo da Silva Granziera
AUTOR DO PROJETO E ORÇAMENTO
CREA 5069194055

